

Wydatki inwestycyjne 2019

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wydatek niewygasający | Opis |
|-----|--|-----------|-----------|-----------------------|---|
| 1 | Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Sucha | 24000,00 | 9963,00 | | W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową na remont ujęcia wody |
| 2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową | 500,00 | 500,00 | | W ramach zadania opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla branży elektrycznej. |
| 3 | Zakup cystern do przewozu wody pitnej | 45000,00 | 43542,00 | | W ramach tego zadania zakupiono cysterny do przewozu wody pitnej na potrzeby zwalczania pogłębiającej się suszy na terenie Gminy Leśna |
| 4 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Leśna (ul. Żeromskiego) oraz w Smolniku | 337362,68 | 224108,00 | | W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej na odcinku 619,00 m. Zadanie zrealizowane zostało przy wsparciu DSDiK w proporcji 50/50 w tzw. Programie Chodnikowym. |
| 5 | Przebudowa dojść do budynków przy ul. Kombatantów 1,3,5 | 155200,00 | 155134,00 | | W ramach remontu przebudowane zostały chodniki wzdłuż budynków przy klatkach schodowych z modyfikacją usytuowania i wymianą wpustów deszczowych. Schody wyłożono kostką betonową na powierzchni ok. 203 m ² ponadto zamontowano obrzeża betonowe w ilości 372 m i balustrady schodowe prostokątne w ilości 45 m prowadzące z tych chodników do ciągu ulicy Kombatantów. Inwestycja zakończona została 03.07.2019 r. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu gmin. |
| 6 | Przebudowa dróg przy ul. Baworowo - kolonie PKP | 110000,00 | 94299,00 | | W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt wielootworowych betonowych na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 328/30 przy ul. Baworowo w Leśnej, która ograniczona została opornikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła ok. 143,00 m a jej powierzchnia ok. 470,00 m ² . Roboty budowlane prowadzone były w terminie od 17.09.2019 r. do 31.10.2019 r. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu gminy. |

Wydatki inwestycyjne 2019

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----------|--|
| 7 | Utwardzenie terenu przy scenie w parku w Smolniku | 10000,00 | 9800,00 | | W ramach zadania ułożono kostkę betonową szarą, prostokątną gr. 6 cm w ilości ok. 108,00 m ² oraz zaspoimowano i mechanicznie zagęszczono powstały plac. Roboty budowlane prowadzone były w terminie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu gminy. |
| 8 | Utworzenie placu utwardzonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej | 170000,00 | 125644,00 | | W ramach zadania wykonano plac utwardzony kostką betonową o powierzchni 341,5 m ² , który ograniczono krawężnikiem. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z budżetu gminy. |
| 9 | Zakup wiaty przystankowej (RS Miłoszów) | 9840,00 | 9840,00 | | W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową konstrukcji drewnianej i dokonano jej montażu przy drodze powiatowej w miejscu ówczesnie zdemontowanej starej wiaty przystankowej. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z budżetu gminy. |
| 10 | Wykonanie dokumentacji na zadania powodziowe | 56000,00 | 0,00 | 47109,00 | W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na remont mostu na drodze gminnej, dojazd do posesji nr 195 w Świeciu, dz. nr 630/4. Koszt dokumentacji pokryty w 100% z budżetu gminy. |
| 11 | Odbudowa mieszkań komunalnych zniszczonych podczas zdarzeń losowych | 26009,00 | 25020,00 | 1800,00 | W ramach zadania wyremontowano lokale mieszkalne 1, 3 i 4 w budynku przy ul. Kochanowskiego 16 w Leśnej. Roboty budowlane swym zakresem obejmowały naprawę uszkodzonych ścian działowych i częściowo nośnych, tynków wewnętrznych i okładzin ścian i sufitów, podłóg, posadzek oraz schodów wewnętrznych. Ponadto odtworzono uszkodzoną instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wymieniono zniszczone okna i drzwi a całość pomieszczeń poddano malowaniu. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 12 | Odbudowa schodów zewnętrznych do budynków komunalnych w Pobiednej (ul. Podgórna 3 oraz ul. Zaulek 5) | 41000,00 | 41000,00 | | W ramach zadania odbudowano schody i dojście do budynku mieszkalnego w Pobiednej przy ul. Podgórnnej 3 a także odbudowano schody zewnętrzne i wykonano odwodnienie budynku mieszkalnego przy ul. Zaulek 5. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 13 | Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych | 13000,00 | 11858,00 | | W ramach zadania dokonano wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych |

Wydatki inwestycyjne 2019

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|----------|--|
| 14 | Budowa remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu | 1116800,00 | 1116108,21 | | W ramach zadania w Świeciu wybudowano jednokondygnacyjny budynek pokryty blachodachówką. Wewnątrz obiektu znajdują się stanowiska garażowe, warsztat naprawczy, magazyn sprzętu, biuro, sala, wiatrołap, korytarz, wc, prysznic+wc, pomieszczenie socjalne, aneks kuchenny, wiatrołap, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie gospodarcze. Teren przed świetlicą został utwardzony a całość ogrodzona. Roboty budowlane prowadzone były w terminie 18.10.2018 r. -10.12.2019 r. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 15 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Leśnej | 200000,00 | 198623,57 | | W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Leśnej |
| 16 | Rozbudowa sieci przeciwpożarowej w Leśnej | 117000,00 | 107447,00 | | W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej na potrzeby doprowadzenia wody do zewnętrznego hydrantu p.poż. przy budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej a także zamontowano zewnętrzny, naziemny hydrant p. poż. o średnicy DN 80 przy w/ w obiekcie. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 17 | Budowa ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Pobiednej | 45000,00 | 0,00 | 32000,00 | W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe przy budynku przedszkola zlokalizowanego w Pobiednej przy ul. Dworcowej 2 . Prace swym zakresem obejmowały demontaż starego ogrodzenia z siatki wraz z usunięciem słupów stalowych o wysokości ok. 1,5 m na odcinku ok 185,00 m, montaż nowego ogrodzenia i słupów w rozstawie 2,5 m wraz z furtką zamykaną na klucz. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 18 | Odbudowa schodów zewnętrznych w przedszkolu publicznym w Pobiednej | 57000,00 | 56103,00 | | W ramach zadania odbudowie poddano schody zewnętrzne żelbetowe. W ramach prac wykonano okładziny z płyt granitowych na stopnicach i podstopnicach, zamontowano balustradę ze stali kutej o długości 6,6 m oraz poręcz drewniane dębowe na odcinku 11,8 m. Prace zrealizowane zostały w terminie od 29.05.2019 do 31.07.2019 r. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 19 | Wykonanie robót budowlanych na budynku MG Przedszkola w Leśnej | 45000,00 | 42068,46 | | W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową. Dokumentacja w 100% sfinansowana została z budżetu gminy. |

Wydatki inwestycyjne 2019

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 20 | Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Leśna | 207250,89 | 205050,24 | | W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 5a polegające na dostosowaniu ich do standardu pozwalającego na komfortowe warunki przebywania, rekreacji i edukacji seniorów. Prace budowlane realizowane były w terminie od 01.07.2019 r. do 16.09.2019 r. Zadanie dofinansowane zostało z rządowego programu Senior+ . |
| 21 | Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B | 130000,00 | 15500,00 | 114331,28 | W ramach zadania wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków dla obiektów budynków mieszkalnych 66A i 66B w Szyszkowej. Prace swym zakresem obejmowały montaż biologicznej oczyszczalni wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przepięcie kanalizacji ściekowej, budowę nowego odcinka kanalizacji, wykonanie złoza filtracyjnego a także zasilania elektrycznego. Zadanie zrealizowane zostało w 100% z budżetu gminy. |
| 22 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego w Leśnej | 224000,00 | 221520,23 | | W ramach zadania wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 o łącznej długości 224,9 m oraz wykonano 10 przykanalików do granic nieruchomości. Ponadto przebudowie poddano studnię betonową o średnicy 1200 a także wykonano nowe studnie. Zadanie w 100% sfinansowane było z budżetu gminy. |
| 23 | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Rynek i ul. Jana Kochanowskiego | 200000,00 | 169142,44 | | W ramach zadania przeprowadzono prace polegające na wykonaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowano również stare studnie i wpusty oraz wykonano nowe. Roboty budowlane realizowane były w terminie od 04.10.2019 r. do 06.12.2019 r. Zadanie w 100% sfinansowane było z budżetu gminy. |
| 24 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków ul. J.Kochanowskiego 20, ul. G.Morcinka 4 | 8000,00 | 7626,00 | | W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa dla niniejszego zamierzenia budowlanego. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 25 | Zakup samochodu asenizacyjnego | 160000,00 | 158798,50 | | W ramach zadania został zakupiony samochód asenizacyjny |

Wydatki inwestycyjne 2019

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|-----------|---|
| 26 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii na terenie Gór i Pogórza Izerskiego | 11010,00 | 11008,00 | | Wkład finansowy Gminy Leśna w opracowanie dokumentacji w ramach projektu realizowanego wspólnie z miastem Świeradów-Zdrój |
| 27 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leśna | 1100000,00 | 14760,00 | | W ramach zadania wybudowano 2 nowe punkt świetle w miejscowości Szyszkowa oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Pobiednej przy ul. Hetmańskiej. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 28 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw | 79830,00 | 33501,43 | | W ramach zadania wymieniono oprawy oświetleniowe w Kościelnikach Średnich, Pobiednej, Miłoszowie, Leśnej, Szyszkowej, Kościelników Górnych. Zadanie w 100% sfinansowane zostało z budżetu gminy. |
| 29 | Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno - kanalizacyjnej | 175000,00 | 122397,87 | | W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej |
| 30 | Ocieplenie stropu i mansardy na pałacu w Szyszkowej | 64000,00 | 64000,00 | | W ramach zadania wykonano prace polegające na ociepleniu wełna mineralną gr. 20 cm stropu i mansardy wełna mineralną gr. 15 cm na pałacu w Szyszkowej. Roboty budowlane przeprowadzone zostały przez wykonawcę który w ówczesnym czasie wykonywał prace związane z wymianą pokrycia dachowego na przedmiotowym budynku |
| 31 | Budowa siłowni zewnętrznej w Grabiszycach Średnich | 85000,00 | 67118,64 | | W ramach zadania utworzono siłownię zewnętrzną na terenie działki nr 278 w Grabiszycach Średnich. Na terenie siłowni zamontowane zostały następujące elementy: rower, koła Tai Chi, stepper, twister, prasa nożna podwójna, wioślarz, orbitek siedzący dla osób niepełnosprawnych, stolik do gry w szachy, gra kółko i krzyżyk, 4 ławki z oparciem oraz 4 kosze na śmieci. Zadanie zostało dofinansowane z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” kwotą 30 000,00 zł . Roboty budowlane prowadzone były w terminie od 28.08.2019 r. do 21.10.2019 r. |
| 32 | Dotacja dla stowarzyszeń | 51500,00 | 5500,00 | | W ramach zadania została przyznana dotacja dla MGKS Włókniarz Leśna |
| | RAZEM | 5074302,57 | 3366981,59 | 195240,28 | |