

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji	Charakterystyka
Budowa sieci wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, E. Orzeszkowej)	825 694,00	450 833,45	54,60%	W ramach przedmiotowego zadania wykonano 893,53 mb sieci wodociągowej. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	20 000,00	12 595,20	62,98%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 18% wartości opracowania dokumentacji co stanowi 2 833,92 zł zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia w/w decyzji. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
Budowa sieci wodociągowej w Pobiednej	20 000,00	7 380,00	36,90%	W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową dla wyodrębnionego odcinka sieci wodociągowej (zakres do pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego). Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Budowa sieci wodociągowej w Smolniku (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	16 000,00	0,00	0,00%	W dniu 01.09.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej dla odcinka od ujęcia wody w Smolniku do połączenia z nowo wybudowanym odcinkiem sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Smolniku. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody na umieszczenie sieci w drodze powiatowej z Wykonawcą zawarto aneks do umowy przedłużający termin końcowy na dzień 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 16 000,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Złotnikach Lubańskich	1 880,48	1 823,49	96,97%	Z niniejszej inwestycji dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	42 066,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz wielowątkowy zakres opracowania z Wykonawcą zawarto aneks do umowy przedłużający termin końcowy do dnia 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 42 066,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r.
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Sucha	55 000,00	55 000,00	100,00%	Początkiem listopada 2021r. zakończono roboty budowlane związane z modernizacją ujęcia wody w miejscowości Sucha. Był to drugi etap modernizacji tego ujęcia. Główny zakres prac obejmował: wymianę sieci wodociągowej PE 63 mm, montaż pompy oraz wymianę instalacji wodociągowej na studni zbiorczej nr 2, wymianę zasuwy o średnicy 50 mm, ułożenie kabla sterowniczego pomiędzy studnią zbiorczą nr 2 a zbiornikiem zasilającym kompleks Czocha, montaż instalacji elektrycznej w studni zbiorczej nr 2 oraz w zbiorniku zasilającym kompleks Czocha, wykonanie wykopów poszukiwawczych rurociągu przelewowego, czyszczenie rurociągu przelewowego, ułożenie odcinka przelewu pcv 160 mm a także montaż zestawu wodomierzowego w studni. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Modernizacja urządzeń wodociągowych przy ul. Stromej w Leśnej (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	40 000,00	0,00	0,00%	W październiku br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych z Wykonawcą zawarto aneks przedłużający termin końcowy do dnia 30.04.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 36 900,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z upływem 2021 r.
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lubańskiej oraz ul. Pocztovej w Leśnej	140 000,00	127 170,16	90,84%	Końcem listopada 2021r. zakończono roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową na odcinku 50,37 m. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.

Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie	2 296 909,52	470 000,00	20,46%	Początkiem lipca 2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zgodnie z obowiązującą umową termin zakończenia prac przewidziano na 30.04.2022 r. W grudniu br. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych i dokonano płatności częściowej. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 1 668 595,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 159 941,00 zł
Budowa drogi łączącej miejscowości Grabiszycy, Miłoszów, Świecie	55 000,00	55 000,00	100,00%	W sierpniu 2021r. wykonana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa, którą wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę złożono w Starostwie Powiatowym. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji opracowana została karta przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie zrealizowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
Przebudowa drogi gminnej ul. Stroma w Leśnej (zadanie niewygasające z upływem 2021 r.)	17 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania opracowywana jest aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Z uwagi na fakt, iż niezbędne jest uzyskanie aktualnych uzgodnień z DSDiK we Wrocławiu z biurem projektowym zawarto aneks przedłużający termin końcowy na dzień 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 15 375,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r.
Przebudowa dróg gminnych (zadanie niewygasające z upływem 2021 r.)	490 000,00	281 216,18	57,39%	W ramach zadania z planowanych 6 odcinków dróg gminnych wykonano 4 odcinki zlokalizowane na terenie Gminy Leśna (tj . do kapliczki w Kościelniku Górnym- 150 mb; do posesji 51, 43 w Szyszkowej- 130 mb; do posesji nr 68, 69, 70, 71 ul. Baworowo w Leśnej- 131,00 mb; do posesji nr 48, 48a, 47, 47a ul. Baworowo w Leśnej- 146,00 mb). Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy w dostawach materiałów z Wykonawcą zawarto aneks przedłużający termin zakończenia robót budowlanych dla dwóch odcinków do dnia 30.06.2022 r. W przyszłym roku planuje się dokończenie pozostałych 2 odcinków tj. do posesji nr 58 w Grabiszycach Dolnych- 200 mb; do posesji nr 113 w Grabiszycach Średnich- 140 mb. Zadanie ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 208 693,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 235 511,07 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Rynek w Leśnej (nowe nasadzenia) (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	12 000,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej zawarto 28.10.2021 r. Z uwagi na przedłużający się czas opracowania ostatecznej wersji dokumentacji oraz konieczność jej uzgodnienia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w w Jeleniej Górze aneksowano termin zakończenia zadania na dzień 31.03.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 12 000,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
Umocowanie skarpy rowu melioracyjnego w Wolimierzu	40 000,00	35 184,48	87,96%	Zadanie zakończone. Końcem lipca br. odebrano roboty budowlane. Na długości 21 mb wykonano umocnienie skarpy okładziną kamienną układaną na betonie. Posadowienie okładziny kamiennej wykonano na fundamencie żelbetowym. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	16 605,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w lipcu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na przebudowę przepustu na drodze gminnej dojazdowej do posesji nr 195 w Świeciu. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych po wznowieniu granic działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu z Wykonawcą zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania do dnia 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 16 150,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
Budowa kontenerów sanitarnych wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wraz z budową przepompowni ścieków na terenach rekreacyjnych	9 102,00	333,33	3,66%	W ramach zadania dokonano opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Ponadto w drugiej połowie czerwca 2021 r. odebrano dokumentację kosztorysowo- projektową, która obejmuje budowę obiektu kontenerowego - sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak przyłącza: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz montaż stacji zlewnej ścieków dla samochodów typu CAMPER wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla istniejącego obiektu sanitarnego na terenie basenu KAJAK POŁO. Ponadto zaprojektowane zostało utwardzenie terenu przy obiekcie sanitarnym, budowa zjazdu do stacji zlewnej ścieków oraz miejsca postojowe a także wiata drewniana. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Leśna.

Odbudowa mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącym łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna	13 000,00	4 200,00	32,31%	W ramach zadania opracowana została koncepcja odbudowy mostu na Jeziorem Leśniańskim. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Burmistrzem Olszyny oraz Starostą Lubańskim w podziale 1/3 wartości przypadającą na każdą ze stron. Zadanie zrealizowane zostało z budżetu Gminy Leśna i rozliczone zgodnie z treścią zawartych porozumień.
Zakup nieruchomości	194 000,00	129 037,50	66,51%	W ramach zadania zakupiono działki nr 216 i 221 położone w obrębie miasta Leśna.
Modernizacja budynków komunalnych	180 000,00	33 482,60	18,60%	W ramach zadania wykonana została dokumentacja dotycząca przebiegu kanalizacji przy ul. Baworowo 42 w Leśnej, wykonania instalacji gazowej przy ul. Sieniewicza 23/1 w Leśnej, przemurzenia przewodu kominowego Wiejska 2
Opracowanie dokumentacji na modernizację byłego dworca PKP w Leśnej (zadanie niewygasające z upływem 2021 r.)	120 000,00	96 678,00	80,57%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 18% wartości opracowania dokumentacji co stanowi 13 726,00 zł zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia w/w decyzji. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
Rewitalizacja obszarów gminnych o charakterze strategicznym	568 000,00	17 564,40	3,09%	Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu po zapoznaniu się z zakresem prac objętych dokumentacją projektową z 2020 r. pn.: „Rozbiórka części budynków po byłych Zakładach Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS w Leśnej”, wydał negatywną opinię nt. zakresu rozbiórki przedstawionego przez Gminę. Podczas wizji lokalnej w terenie ustalono, iż zasadnym jest pozostawienie kilku elementów stanowiących walory architektoniczne byłej fabryki. Gmina Leśna zleciła wykonanie wizualizacji terenu i obiektów budowlanych, które planowane są do zachowania podczas rozbiórki budynków po byłym Zakładzie Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS w Leśnej. Niniejsza wizualizacja będzie materiałem pomocniczym podczas kolejnych rozmów władz Gminy Leśna z Konserwatorem Zabytków. Ponadto w grudniu br. zawarto umowę na realizację zadania związanego z wymianą pokrycia dachowego na budynku byłego ZPJ Dolwis w Leśnej. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 546 371,00 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru inwestorskiego). Zgodnie z umową roboty budowlane potrwają do 31.03.2022 r. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Leśna.

Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego w Leśnej przy Stefana Żeromskiego 17	185 000,00	164 180,93	88,75%	Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2021r. W ramach niniejszej inwestycji wykonano m. in. nowe pokrycie dachowe, przemurowano kominy, zamontowano wyłazy dachowe. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 149 980,93 zł.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wiejskiej 11 w Leśnej	114 000,00	113 082,82	99,20%	Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2021r. W ramach niniejszej inwestycji wykonano m. in. nowe pokrycie dachowe, przemurowano kominy, zamontowano wyłazy dachowe. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Leśna.
Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz monitoringu miejskiego	20 000,00	17959,00	89,80%	W ramach zadania podłączono budynki Urzędu Miejskiego w Leśnej do sieci światłowodowej. Wykonano również połączenie światłowodowe między budynkami Urzędu.
Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach projektu „Kom(m)ando - Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia. Niniejsze środki finansowe mają stanowić wkład własny Gminy Leśna. Na terenie powiatu lubańskiego powstanie system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Będzie się składał m.in. z elektronicznych punktów pomiarowych monitorujących i mierzących poziom przepływu wody w rzekach. Wstępnie szacuje się, że na terenie powiatu rozmieszczonych zostanie 12 stacji wodowskazowych w tym 6 na terenie gminy Leśna. Zadanie realizowane jest przez Powiat Lubański.
Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby utworzenia centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej	14 000,00	10 824,00	77,31%	W ramach zadania opracowana została zamienna dokumentacja kosztorysowo- projektowa, która obejmuje dodatkowe elementy tj.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele fotowoltaiczne na dachu adaptowanego budynku oraz inwerter przekształcający napięcie stałe produkowane przez panele fotowoltaiczne na napięcie sieciowe a także montaż dodatkowego źródła ciepła w formie pompy ciepła typu powietrze- powietrze. Ponadto dokumentacja projektowa obejmuje dostosowanie WLZ i instalacji elektrycznej wewnątrz budynku do montażu ww. urządzeń. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy Leśna.
Budowa zbiorników przeciwpożarowych w Leśnej	110 000,00	110 000,00	100,00%	Na podstawie czterostronnego porozumienia w ramach zadania współfinansowano budowę 2 zbiorników przeciwpożarowych każdy o pojemności 110 m3 zabezpieczających budynek byłego dworca PKP w Leśnej oraz dyktant Biedronka. Zadanie

Modernizacja sali gimnastycznej w Pobiednej	250 000,00	228 936,66	91,57%	We wrześniu 2021r. zadanie zostało zakończone. W ramach niniejszej inwestycji wykonano I etap robót, który obejmował: izolację ścian pionowych, renowację zawilgoconych ścian, wymianę stolarki okiennej, termoizolację ścian obiektu, wymianę orynowania, remont pokrycia dachowego, wykonanie nowego zasilania lokalu. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	15 990,00	15 990,00	100,00%	W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje wykonanie prac tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, ocieplenie stropu stropodachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły a także wewnątrz budynku wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku przedszkola w Leśnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach niniejszego zadania sporządzona została mapa do celów projektowych dla terenu przedszkola która zinwentaryzowała wszystkie rurociągi umieszczone pod powierzchnią terenu oraz wykonano badania geotechniczne gruntu pod usytuowanie oczyszczalni ścieków. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	180 000,00	39 107,00	21,73%	Końcem czerwca 2021r. odebrano roboty budowlane polegające na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla części pałacu w Szyszkowej. Ponadto opracowano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla w/w prac. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej)	1 939 755,27	1 422 674,35	73,34%	W ramach przedmiotowego zadania wykonano 923,18 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Poddziałania nr 4.2.1- „Gospodarka wodno- ściekowa- konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 873 886,19 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	30 000,00	18 892,80	62,98%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 18% wartości opracowania dokumentacji co stanowi 4 250,88 zł zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia w/w decyzji. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pobiednej	45 000,00	17 220,00	38,27%	W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową (zakres do pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego). Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	20 145,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej podpisano w 01.09.2021 r. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych z Wykonawcą zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania do dnia 30.06.2022 r. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 14 145,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
Wykonanie podłączenia budynku OKiS w Leśnej do kanalizacji sanitarnej	265 000,00	257 411,17	97,14%	Początkiem listopada br. zakończono realizację niniejszego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej na odcinku 28,6 m, przebudowano przyłącze kanalizacji deszczowej na odcinku 49,7 m, ułożono odwodnienie liniowe, a także wybudowano studnię kanalizacji sanitarnej oraz 2 studnie kanalizacji deszczowej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Zakup ciągnika wraz z osprzętem	300 000,00	298 890,00	99,63%	Zadanie zostało zakończone w grudniu 2021 r. W ramach zadania zakupiony został ciągnik New Holland T5 105 wraz z osprzętem (tj. pługiem, posypywarką do piasku i soli). Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków budżetu Gminy Leśna.
Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii na terenie Gór i Pogórza Izerskiego	1 230 991,98	935290,36	75,98%	Na dzień 31.12.2021 rozliczono 75 dotacji z przewidzianych 93. Grantobiorcy muszą rozliczyć się do końca kwietnia 2022.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leśna (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	114 855,00	4 200,00	3,66%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca budowę oświetlenia w Leśnej oraz w Szyszkowej. Z uwagi na przedłużający się termin wydania przez Starostwo Powiatowe zezwolenia na realizację robót budowlanych końcem grudnia 2021r. aneksowano umowę na roboty budowlane wydłużając termin końcowy prac do dnia 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 111 665,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r.
Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana słupów/opraw	50 000,00	50 000,00	100,00%	Końcem czerwca 2021r. odebrano zadanie polegające wymianie 5 słupów oświetlenia ulicznego, 7 opraw oświetleniowych oraz szafki oświetlenia ulicznego Sou z programatorem astronomicznym w Smolniku. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Zakup i montaż lamp (RS Szyszkowa)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz zakupiono materiały tj.: kabel, bednarka, rury osłonowe, złącza, fundament. Zadanie zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Szyszkowa.
Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	9 102,00	9 102,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa obejmująca budowę kontenerów sanitarnych wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz budowę przepompowni ścieków na terenach rekreacyjnych w Leśnej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
Budowa i wymiana wiaty przystankowej (RS Miłoszów)	11 700,01	11 700,01	100,00%	Zadanie zakończone. Końcem czerwca 2021r. odebrano zadanie polegające na wykonaniu i montażu drewnianej wiaty przystankowej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Miłoszów.
Budowa placu zabaw - dokumentacja (RS Zacisze)	4 500,00	4 500,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dot. Budowy placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Zaciszu. Zadanie zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zacisze.
Budowa wiat przystankowych na terenie dworca PKP w Leśnej	23 400,00	23 275,50	99,47%	Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2021r. W ramach niniejszej inwestycji wykonano 2 wiaty przystankowe a także utwardzono kostką betonową teren pod jedną z nich. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Gminy Leśna.
Budowa wiaty biesiadnej (RS Miłoszów)	6 500,00	6 500,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Miłoszów.

Budowa wiaty, w tym dokumentacja (RS Kościelniki Górne i Janówka)	68 607,50	68 576,40	99,95%	Zadanie polegające na budowie drewnianej wiaty biesiadnej o wymiarach osiowych 4,0 x 15,0 m pokrytej blachodachówką, wyposażonej w ławo-stoły zostało zakończone we wrześniu 2021r. Zadanie w kwocie 27 695,00 zł dofinansowane zostało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Kwota w wysokości 9 007,50 zł została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kościelniki Górne i Janówka.
Zakup i montaż elementów na plac zabaw w Kościelnikach Średnich	22 000,00	16 631,00	75,60%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania na dz. nr 112/1 w Kościelnikach Średnich zamontowano ślizgawkę, huśtawkę podwójną metalową typu wahadło, huśtawkę podwójną, bujak konik, ławkę żeliwną, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci. Koszt inwestycji w kwocie 10 000,00 zł pokryty został z funduszu sołeckiego Sołectwa Kościelniki Średnie natomiast pozostała część ze środków budżetu Gminy Leśna.
Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja celowa udzielona została na poprawę infrastruktury sportowej przy boisku LZS FATMA w Pobiednej. We wrześniu br. zakupiono i zamontowano piłkochwyty za bramkami oraz od strony posesji prywatnej sąsiadującej z boiskiem sportowym.
	10 265 803,76	5 660 442,79	55,14%	